

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	13.4	10.05	4	28.9	129.333
計画別流用 増△減額 (b)	—	0	0	0	2.05
交付額 (c=a+b)	13.4	10.05	4	28.9	131.383
前年度からの繰越額 (d)	0	7.55	6.09	0	28.9
支払済額 (e)	0	11.51	10.09	0	116.96
翌年度繰越額 (f)	7.55	6.09	0	28.9	43.323
うち未契約繰越額 (g)	7.55	6.09	0	21.1	30.853
不用額 (h=c+d-e-f)	5.85	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h=(g+h)/(c+d))	100.0%	34.6%	0.0%	73.0%	19.2%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	地権者交渉に期間を要したためほか	電柱移設に伴い共架物の移設に不測の日数を要したためほか		先行する区画整理事業が遅延したため	補正予算決定通知が年度末だったため、当年度中に執行できなかったもの。

※ 令和3年度以降の各年度の決算額を記載。