

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

保有校等	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	57.4	57.4
中学校	56.0	56.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

平成16年度までに耐震診断の対象となる学校建物の診断を完了し、小中学校校舎等84棟のうち76棟の耐震性が不足していることが確認された。この結果に基づき、平成23年度までにすべての小中学校校舎等の耐震補強工事を完了する「流山市学校建物耐震補強計画」を策定し、計画的に耐震補強工事を進めてきた。
本施設整備計画の対象となる平成18～20年度には、小学校19棟、中学校6棟の計25棟を位置づけ、計画どおりに耐震補強工事及び江戸川台小学校の改築工事を実施した。
なお、個別票にあるとおり、西深井小学校及び八木中学校については、平成20年4月4日付けの施設整備計画において事業年度を変更しているが、これらについても前述の学校建物耐震補強計画を見直し、対応することとなっている。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

土地区画整理事業により移転した小山小学校は、福祉会館・児童センターとの複合施設であることから、敷地内に防犯カメラの設置、電気錠による入退館管理などセキュリティに配慮した整備を行った。

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

前述の学校建物耐震補強計画において、耐震補強工事と合わせてトイレ改造工事を実施することを原則としており、本施設整備計画に位置付けられた校舎等については、ドライ化、洋式化等のトイレ改修を実施している。また、児童生徒の昇降口、職員玄関にはスロープを設置し、バリアフリー化を進めるとともに、学校衛生基準に基づく換気設備の設置なども行ってきた。さらに屋内運動場については、内外装の改修工事を実施し、教育環境の改善及び機能の充実を図った。

今後も引き続き、耐震補強工事と合わせてこれらの教育環境の質の向上を図るための改修を計画的に実施していく。なお、平成23年度に耐震補強関連事業が完了した後の計画については、次期施設整備計画の期間(平成21～23年度)中に整備していく予定である。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

小山小学校では、オープンスクール形式による校舎、屋内運動場の新增築の他、ドライシステムに対応した単独調理場、学校水泳プール(屋外)を整備した。最優先課題となる耐震補強関連事業が平成23年度に完了した後は、教育環境の質の向上、施設の特性に配慮した教育環境の整備を計画的に図っていくことが課題となるため、この計画を次期施設整備計画の期間(平成21～23年度)中に整備していく予定である。

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年6月15日号の「広報ながれやま」及び本市ホームページにおいて、当該期間の施設整備の状況について掲載し、同年6月15日から7月31日までの期間に市民等からの意見を求めた。その後、事務局で事後評価の案を作成し、教育委員会議(12月25日)に報告し、意見を求めた。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設計画への反映等について

本施設整備計画に位置付けた事業については、すべて計画どおりに実施できた。本市では学校建物耐震補強計画に基づき、計画的に耐震補強工事を推進しており、次期施設整備計画で完了する予定である。

なお、次期施設整備計画の期間中には、防水・外壁等の躯体に影響する部位の改修だけでなく、建築物の内装、ユニバーサルデザイン化、設備等の環境配慮等を含めた質の向上を図りつつ、LCCを最適化するための改修計画を検討していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 流山市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 流山市
- 3 計画期間 平成18年度～平成20年度
- 4 個別事業一覧

都道府県	千葉県
市町村名	流山市

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
八木北小学校		20	地震補強	校	R		平成18年10月12日				
江戸川台小学校		20	地震補強	校	R		平成18年11月28日				
江戸川台小学校		17	不適格改築	校	R		平成19年3月15日				
新川小学校		20	地震補強	校	R		平成19年11月22日				
新川小学校		20	地震補強	屋	S		平成19年11月22日				
東小学校		20	地震補強	校	R		平成19年11月2日				
流山小学校		20	地震補強	校	R		平成19年11月13日				
流山小学校		26	大規模改造(トイレ)	校	R		平成19年11月13日				
流山小学校		20	地震補強	屋	S		平成19年11月13日				
流山小学校		26	大規模改造(トイレ)	屋	S		平成19年11月13日				
東深井小学校		20	地震補強	屋	S		平成20年2月13日				
東深井小学校		26	大規模改造(トイレ)	屋	S		平成20年2月13日				
東深井小学校		26	大規模改造(トイレ)	校	R		平成20年2月13日				
小山小学校		53	単独校調理場(新增築)	-	R		平成21年3月20日				
小山小学校		57	学校水泳プール(屋外)	-	S		平成21年3月20日				
小山小学校		37	屋外環境(グラウンド)	-	-	×		グラウンド整備工事を 期工事と 期工事に分割したことに伴う変更。	分割	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を分割した。
小山小学校(期工事)		37	屋外環境(グラウンド)	-	-		平成21年3月20日		追加	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を分割した。
小山小学校(期工事)		37	屋外環境(グラウンド)	-	-				追加	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を分割した。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
鱈ヶ崎小学校		20	地震補強	校	R		平成20年11月7日				
鱈ヶ崎小学校		26	大規模改造(トイレ)	校	R		平成20年11月7日				
西深井小学校		20	地震補強	校	R	×		周辺道路の整備を待って事業を進めることとなったため、事業年度を延期した。平成21年度に実施予定。	取下	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
西深井小学校		26	大規模改造(トイレ)	校	R	×		周辺道路の整備を待って事業を進めることとなったため、事業年度を延期した。平成21年度に実施予定。	取下	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
西深井小学校		20	地震補強	屋	S	×		周辺道路の整備を待って事業を進めることとなったため、事業年度を延期した。平成21年度に実施予定。	取下	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
西深井小学校		26	大規模改造(トイレ)	屋	S	×		周辺道路の整備を待って事業を進めることとなったため、事業年度を延期した。平成21年度に実施予定。	取下	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
向小金小学校		20	地震補強	校	R		平成20年11月4日				
向小金小学校		26	大規模改造(トイレ)	校	R		平成20年11月4日				
東深井中学校		20	地震補強	屋	S		平成19年11月14日				
東深井中学校		26	大規模改造(トイレ)	屋	S		平成19年11月14日				
八木中学校		20	地震補強	校	S	×		耐震補強を予定していたが、評定の中で補強困難であることが判明したため、平成23年度に解体することとした。	取下	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下げた。
八木中学校		20	地震補強	校	R		平成20年10月28日				
南部中学校		26	大規模改造(トイレ)	屋	S		平成20年12月4日				
南部中学校		20	地震補強	屋	S		平成20年12月4日				
東部中学校		20	地震補強	屋	S		平成21年3月19日				
東部中学校		26	大規模改造(トイレ)	屋	S		平成21年3月19日				
東部中学校		22	大規模改造(老朽)	屋	S		平成21年3月19日		追加	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
江戸川台小学校		1	小校	校	R		平成19年3月15日				
東深井小学校		2	小屋	屋	S		平成20年2月13日				
小山小学校		1	小校	校	R		平成21年3月20日				
小山小学校		2	小屋	屋	S		平成21年3月20日				
東部中学校		4	中屋	屋	S		平成21年3月19日		追加	平成20年4月4日	平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。