

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年05月15日

計画の名称	流山市における下水道環境整備の実現（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	平成30年度～令和02年度（3年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	流山市													
計画の目標	下水道整備（雨水）を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 地震対策を実施することにより、快適で安心・安全な住環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		700	A	700	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R2末
1	下水道による都市浸水対策達成率を44%（H28）から45%（R2）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（ha）	44%	45%	45%
2	下水道総合地震対策を策定する。			
	下水道総合地震対策を策定する	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供
当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。															

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	流山市	直接	流山市	管渠（ 雨水）	新設	名都借第1排水区幹線整備	舗装面積 A=949㎡	流山市	■					5	-	
	A07-002	下水道	一般	流山市	直接	流山市	管渠（ 雨水）	新設	運動公園周辺地区枝線整備	整備面積 2.4ha φ700～1500	流山市	■	■	■			128	-	
	A07-003	下水道	一般	流山市	直接	流山市	管渠（ 雨水）	新設	運動公園周辺地区幹線整備	整備延長 0.0km	流山市	■	■	■			0	-	
	A07-004	下水道	一般	流山市	直接	流山市	管渠（ 雨水）	新設	大堀川右岸第1排水区幹線整備	整備延長 0.3km □3100×2200 □2800×2500	流山市	■	■				567	-	
											小計						700		
										合計							700		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

受益者を代表する委員、学識経験を有する委員により構成された流山市上下水道事業審議会にて、事業効果の発現状況について意見を求める。

事業終了後

公表の方法

流山市ホームページにて掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 下水道による都市浸水対策達成率を 4 4 % (H 2 8) から 4 5 % (R 2) に増加することができた。
- ・ 下水道総合地震対策の策定が完了した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

- ・ 今後も引き続き、都市浸水対策達成率の増加に向けて、公共下水道（雨水）の整備を行います。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	45%	
	最 終 実績値	45%	
2	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	