

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

平成28年 9月 21日

計画の名称	1 流山市の安心安全な市街地整備の推進									
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）			交付対象	流山市					
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>安心安全な市街地の整備を推進するため、一時避難場所の確保を拡充するとともに、公園緑地施設の整備を推進する。</li> <li>人口増加に対応した防災施設、暮らし、コミュニティ、環境に配慮した施設整備等により、安心安全で快適な市街地整備を推進する。</li> </ul>									
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園緑地における一時避難場所の拡充 面積86.0ha(H24当初)から面積88.5ha(H28末)に増加</li> <li>体育館の利用人数の増加 126千人/年(H24当初)から196千人/年(H28末)に増加</li> <li>市民の安心安全に関する満足度の増加</li> </ul>									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)				
	平成24年度当初の公園緑地面積に平成28年度末に確保する都市緑地面積の積上げで最終目標値とする。			86.0ha		88.5ha				
	体育館の利用人数が増加する。			126千人		196千人/年				
	市民の安心安全に関する満足度			46.6%		59.2%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	6,652百万円	A	4,576百万円	B	0百万円	C	2,076百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	31.2%

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
策定主体にて評価を実施し、市民に意見を求めたうえで街づくり委員会にて報告し参考意見を聴取する。	平成28年9月
	公表の方法
	市のホームページ、広報に掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H24	H25	H26	H27	H28			
1-A-3	都市再生	一般	流山市	直接	流山市	つくばエクスプレス沿線地区都市再生整備計画事業	小中併設校・地域交流センター整備等 774.8ha	流山市						3,496		
1-A-4	土地区画整理	一般	流山市	間接	都市再生機構	新市街地地区一体型特定土地区画整理事業	盛土造成工事、道路築造工事等 285.8ha	流山市						1,080		
合計													4,576			
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計													0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H24	H25	H26	H27	H28			
1-C-1	都市再生	一般	流山市	直接	流山市	小中学校併設校用地取得事業	小中学校併設校用地取得	流山市						2,066		
1-C-2	都市再生	一般	流山市	直接	流山市	通学路防犯灯設置事業	通学路に防犯灯を設置	流山市						10		
合計													2,076			

番号	一体的に実施することにより期待される効果							備考								
1-C-1	都市再生整備計画事業とあわせて、小中併設校を防災拠点として整備することで、人口が急増するつくばエクスプレス沿線地区内での防災対応力が向上する。															
1-C-2	都市再生整備計画事業とあわせて、通学路防犯灯を設置することで、人口が急増する地区内における児童・生徒の安全や市民の快適な暮らしの確保が図れる。															
その他関連する事業																
計画等の名称	流山市の安心安全な市街地整備の推進（防災・安全）															
事業種別		交付対象		要素となる事業名(事業箇所)		市町村名	全体事業費(百万円)	備考								
1-A'-1	都市公園	流山市		都市公園事業(流山市総合運動公園)		流山市	5,585									
1-A'-2	都市公園	流山市		流山市緑地環境事業		流山市	520									
<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>A'</td> <td>6,105百万円</td> <td>B'</td> <td>0百万円</td> <td>C'</td> <td>0百万円</td> <td><math>(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))</math></td> <td>16.3%</td> </tr> </table>									A'	6,105百万円	B'	0百万円	C'	0百万円	$(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	16.3%
A'	6,105百万円	B'	0百万円	C'	0百万円	$(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	16.3%									

交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況										
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>計画開始時に本計画の一部でその後防災安全交付金の発足とともに分割された都市公園事業（流山市総合運動公園）により、キッコーマンアリーナがオープンし、従前より体育館利用人数が大幅に増加している。</li> <li>おおたかの森小中学校の開校や通学路防犯灯の設置により、市民の安心安全に関する満足度が向上している。</li> </ul>								
定量的指標の達成状況	指標（公園緑地における一時避難場所の拡充）	最終目標値	88.5ha	目標値と実績値に差が出た要因	整備が進んだことにより、平成27年度の値ではあるが、最終目標値をすでに超えている。平成29年4月過ぎに最終実績値を出せる。					
		最終実績値	92.2ha							
	指標（体育館の利用人数の増加）	最終目標値	196千人/年	目標値と実績値に差が出た要因		平成28年4月に新体育館（キッコーマンアリーナ）がオープンし、施設の充実等により、予想以上の利用人数が見込めている。平成28年4月から7月までの計四か月間の利用人数で実績値を出している。平成29年4月過ぎに最終実績値を出せる。				
		最終実績値	237千人/年							
	指標（市民の安心安全に関する満足度）	最終目標値	59.2%	目標値と実績値に差が出た要因			平成27年度のまちづくり達成度アンケートを基に算出しているため、最終実績値ではないが、目標値には近づいている。平成29年2月頃に最終実績値を出せる。			
		最終実績値	56.3%							
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		小中学校併設校に地域交流センターが併設されたことで、人の交流が活発になった。								
3. 特記事項(今後の方針等)										
<p>次期計画として、南流山駅周辺地区、流山おおたかの森駅周辺地区に分ける。  南流山駅周辺地区は、人口増加に対応した防災施設、コミュニティ施設を整備することで安心安全で快適な市街地整備を推進する。  流山おおたかの森駅周辺地区は、人口増加に対応した歩行支援施設整備により交通結節点の改善を推進し、地域防災施設や緑化施設を整備することで安心安全で快適な市街地整備を推進する。</p>										

(参考図面) 市街地整備

