

平成27年度 事務事業マネジメントシート

事業名	都市計画道路3・3・28号中駒木線道路改良事業			会計	款	項	目	大	小
	01	1節	整備・開発と自然環境のバランスがとれた流山(都市基盤の整備)	01	08	04	05	02	56
政策	01	1節 整備・開発と自然環境のバランスがとれた流山(都市基盤の整備)		主管課	道路建設課				
施策	1-5	土地利用・生活環境に配慮した道路整備		主管課長	遠藤 茂				

事務事業の目的・内容

事業目的	対象	市民	意図	市民や利用者の安全及び利便性の向上を図る。
事業内容	駒木地区から「流山おおたかの森駅」「流山セントラルパーク駅」を結ぶ重要な路線であり、地域住民の安全性、利便性の向上を図るため整備する。			
事業開始から現在までの状況変化	本路線は、県道豊四季停車場高田原線とつくばエクスプレス沿線整備区域(新市街地・運動公園周辺地区)を経て既成市街地を結ぶ交通ネットワーク上重要な路線であり、平成19年度に都市計画事業として認可を受け、国庫補助事業として進めている。事業最終年度となる平成27年度は工事を実施し、平成28年3月31日に供用開始させ、事業を終了した。			

事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成25年度	平成26年度	平成27年度	単位	目標方向	算定式(成果指標の場合)
		整備率	67	93.20	100	%	↓↓↓
指標で表すことができない定性的な成果							目的に対する現状(客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況) 総ての用地取得及び物件等の移転が完了したことから、平成27年度に工事を実施し、平成28年3月31日に供用開始した。
事務事業のコスト		平成25年度	平成26年度	平成27年度			
事務事業の総コスト(a=b+c)		130,349,630	154,796,761	77,156,542			
事業費(b)(円)		124,829,900	149,337,861	71,207,842			
うち一般財源		27,829,900	107,737,861	14,157,842			
職員給与費(c)(円)		5,519,730	5,458,900	5,948,700			
人役・職員(人)		0.79	0.79	0.79			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)(建設又は取得年度のみ記入)							
想定耐用年数(年)(建設又は取得年度のみ記入)							

事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 < 主管課長記入 >

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	C 必要性は低下すると考えられる	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	終了 (事業を終了すべき)					

(2) 事務事業の業務改善について

今年度(H27)の改善計画	供用開始に向けた工事の実施。
今年度(H27)に実施した取組	工事を実施し、3月31日に供用開始した。

取組の課題	事業終了。
今後の改善計画	事業終了。