

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年08月04日

計画の名称	流山市の安心・安全な通学路の整備（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	流山市												
計画の目標	流山市内の小中学校の通学路において、流山市通学路安全対策プログラムに基づき歩道整備等の安全対策を行い、通学児童の安全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,745	A	8,745	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R1年度末	R4年度末	R6年度末
1	通学路安全対策プログラムにおける合同点検により抽出された要対策箇所、対策実施率を向上させる。 合同点検により抽出された要対策箇所の対策実施率 対策の実施率 = (対策実施箇所数 / 要対策箇所数) × 100	0%	8%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	向小金2号補助幹線道路(東小学校・向小金小学校・東部中学校)	拡幅・歩道設置 L=0.33km	流山市						4,530	-	
	A01-002	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	市道71068号線(東小学校)	歩道整備 L=0.77km	流山市						719	-	
	A01-003	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	新設小学校建設関連道路整備事業	歩車道整備 L=0.34km	流山市						143	-	
	A01-004	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	市道118号線(西深井小学校)	交差点整備 L=0.2km	流山市						306	-	
	A01-005	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	都市計画道路3・4・19号大畔美田線	歩車道整備 L=0.1km	流山市						164	-	
	A01-006	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	都市計画道路3・4・9号南流山名都借線	歩車道整備 L=0.4km	流山市						768	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	前ヶ崎交差点(東小学校)	交差点整備 L=0.3km	流山市						127	-	
	A01-008	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	西深井小学校通学路整備	歩車道整備 L=0.14km	流山市						193	-	
	A01-009	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	市道239号線(流山小学校)	歩道整備 L=0.03km	流山市						18	-	
	A01-010	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	市道39016号線(流山北小学校)	歩道整備 L=0.09km	流山市						129	-	
	A01-011	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	新川小学校通学路整備	歩車道整備 L=0.7km	流山市						1,454	-	
	A01-012	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村道	交安	流山市 鱒ヶ崎交差点(鱒ヶ崎小学校)	交差点整備 L=0.02km	流山市						11	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村	交安	都市計画道路3・4・8 号美田駒木線	歩車道整備 L=0.1km	流山市						147	-	
	A01-014	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村	交安	市道244号線(鱈ヶ崎小学 校)	歩車道整備L=0.1km	流山市						36	-	
												小計						8,745	
												合計						8,745	

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
事業策定主体である流山市道路建設課が実施。	R5に中間評価を実施。
	公表の方法
	流山市ホームページに掲載及び公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	通学路安全対策プログラムにおける合同点検により抽出された要対策箇所の対策実施率を0%（R1年度末）から22%（R4年度末）に向上させることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き流山市内の小中学校の通学路において、歩道整備等の安全対策を行い、流山市通学路安全対策プログラムにおける合同点検により抽出された要対策箇所の対策実施率を向上させ、通学児童の安全を図る。	

