

平成28年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--------------------------------|------|-------|----|----|----|
| 事業名 | 市道前ヶ崎・向小金1号道路拡幅事業 | | | 会計 | 款 | 項目 | 大事 | 小事 |
| 政策 | 01 | 1節 | 整備・開発と自然環境のバランスがとれた流山（都市基盤の整備） | 主管課 | 道路建設課 | | | |
| 施策 | 1-5 | 土地利用・生活環境に配慮した道路整備 | | 主管課長 | 石井 菊次 | | | |

事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|---|-------|----|-------------------------|
| 事業目的 | 対象 | 市民・児童 | 意図 | 歩道整備による安心、安全な歩行空間を確保する。 |
| 事業内容 | 歩道未整備区間である向小金福祉会館前からたけの子ルーム前までの約170m区間における歩行者の安全確保を目的に幅員2.5mの歩道整備を図る。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 拡幅工事を平成27年度に実施し、一部を残し概成している。 | | | |

事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

| 指標 | 名称 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----|------|---|
| | | 整備率 | 48.30 | 90 | 98 | % | ↓↓↓ |
| 指標で表すことができない定性的な成果 | 目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） | | | | | | 事業期間は平成23年度～平成27年度で、平成27年11月に供用開始をしたが、墓地共有地における登記手続きに伴う用地が未処理である。 |
| | 事務事業のコスト | | | | | | |
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | | 41,635,360 | 38,313,167 | 11,550,110 | | | |
| 事業費(b)(円) | | 34,725,360 | 30,783,167 | 8,117,610 | | | |
| うち一般財源 | | 4,279,810 | 6,451,567 | 8,117,610 | | | |
| 職員給与費(c)(円) | | 6,910,000 | 7,530,000 | 3,432,500 | | | |
| 人役・職員(人) | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | | | |
| 人役・再任用(人) | | | | | | | |
| 人役・臨職(人) | | | | | | | |
| 人役・嘱託(人) | | | | | | | |
| 初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入） | | | | | | | |
| 想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入） | | | | | | | |

事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 < 主管課長記入 >

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

| | | | | | | |
|------|------------------------------|---------|-------------|-----|---------|-------------|
| 個別評価 | 必要性 | 今後の必要性 | B 必要性は変わらない | 有効性 | 目標達成度 | B 達成できなかった |
| | | 市関与の必要性 | A 市が担うべき | 効率性 | 対象者の適切性 | A 対象者は適切である |
| | | | | | コストの削減 | A 削減の余地はない |
| 総合評価 | 縮 小 （改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき） | | | | | |

(2) 事務事業の業務改善について

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------|--------------|
| 今年度(H28)の改善計画 | 事業完了に向け、確実に事業を進める。 | 取組の課題 | 関係者すべての合意形成。 |
| 今年度(H28)に実施した取組 | 他事業と併せた事業協力への要請。 | 今後の改善計画 | 関係者への事業協力要請。 |