

# 平成29年度 事務事業マネジメントシート

事業名	上富士川上流排水整備事業			会計	款	項	目	大	小
				01	08	03	02	01	55
政策	O1	1節 整備・開発と自然環境のバランスがとれた流山（都市基盤の整備）		主管課	河川課				
施策	1-6	安全性と快適性を兼ね備えた河川・排水路整備		主管課長	中西 辰夫				

## I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	上富士川上流域の周辺住民	意図	上富士川上流域の河川改修を行うことで治水安全度を向上させ、浸水被害を防止する。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>上富士川上流域の河川改修を行うことで流域内の浸水被害を防ぐ。</li> <li>河川改修のための用地を買収する。</li> </ul>			
事業開始から現在までの状況変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>上富士川上流域の大雨による浸水被害を解消するため、流域に位置する松戸市、柏市、流山市の3市により事業の推進を図っている。</li> <li>平成15年度に3市による事業費負担の基本協定を締結し、延長400mの改修工事を開始した。</li> </ul>			

## II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成27年度	平成28年度	平成29年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）	
	①	河川改修率	59	59	71	%	▲▲▲	整備済延長÷400m
	②							
	③							
	④							
	⑤							
	⑥							
指標で表すことができない定性的な成果						目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） ・平成29年度は、平成28年度からの繰越分を含め46.6mの河川改修を行った。		
事務事業のコスト		平成27年度	平成28年度	平成29年度				
事務事業の総コスト(a=b+c)		3,594,933	1,802,388	4,844,644				
事業費(b)(円)		2,841,933	1,115,888	4,173,444				
うち一般財源		2,841,933	1,115,888	4,173,444				
職員給与費(c)(円)		753,000	686,500	671,200				
人役・職員(人)		0.10	0.10	0.10				
人役・再任用(人)								
人役・臨職(人)								
人役・嘱託(人)								
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）								
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）								

## III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

### (1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B 必要性は変わらない	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	B 削減の余地がややある
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

### (2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H29)の改善計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業期間短縮及び浸水被害早期解消に向け、事業主体との協議を行う。</li> </ul>	③取組の課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>向小金3丁目地先における浸水被害解消には、同事業の早期完成が必要となる。</li> </ul>
②今年度(H29)に実施した取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業に伴う年度協定の締結を松戸市、柏市と行った。</li> </ul>	④今後(H30以降)の改善計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後も早期完成に向け、松戸市、柏市との連携を図って行く。</li> </ul>